



工程名稱: 中興院區綜研館外窗防

編號: 2026070143

水維護

施作地點: 綜研館

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	矽利康	陶熙中性型號:791			
2	防水接著劑	符合標單：純佳			
3	防水底漆/透明耐變黃防水面漆	符合標單：優里			
4	水性戶外漆	符合標單：得利晴雨外牆漆			
二、施工中查核					
1	環境防護作業	1. 出入口明顯的地方，已張貼綠色 A3 施工護貝告示。 2. 施工區域周圍已設置三角錐和警示帶。 3. 地面已以木夾板和帆布鋪設保護地面。 4. 現場專任的工安作業主管進行全程監造。 5. 已附上合格檢證及相關人員證照供業主並查驗完成。			
2	施工人員安全防護	1. 個人已配戴安全帽 2. 已確實穿著背覆式安全帶附雙勾			
3	高空施工機具檢查	1. 檢查高空作業主管證照有效日期無過期 2. 施工前檢查洗窗機檢點表已確實填寫			

三、完工驗收

1	防水漆塗裝作業 檢查	1. 表面與外牆磁磚與裂縫修補表面平整，無明顯凹凸。 2. 刷漆的牆面，色澤一致，無褪色、起砂或剝落的現象。 3. 矽利康線條要保持平直、整齊。 4. 防水與填縫合格標準矽利康填塞必須飽滿，無殘缺、孔洞或溢出之現象。 5. 窗戶重打矽利康後，經過灑水測試 30 分鐘以上，確保完全不會滲漏水。			
2	防水材及防水漆塗裝作業檢查	1. 無汙染窗戶玻璃。 2. 無滴濺汙染下方地面及磁磚。 3. 灑水測試需大於 30 分鐘、室內無漏水，窗框無滲水。 4. 驗收照片與證明：辦理驗收時，必須檢附施工前、中、後對比照片，並包含材料證明與各查驗過程照片。 5. 廢棄物及剩餘材料、機具無堆置現場已確實清除完畢。			
規劃人員：林俊璋			查核人員：		
擬定日期：2026/08/28			查核日期：		

部門主管：陳偉豪	部門主管：
----------	-------

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。