



工程名稱:400 噸水池旁棚頂維護

編號:2026070101

工程

施作地點:光復院區 400 噸水池旁

| 項次      | 查核內容 | 合格標準                                                                                                                        | 查核情形 | 合格否 | 備註                                                                     |
|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 一、施工前查核 |      |                                                                                                                             |      |     |                                                                        |
| 1       | 防護作業 | (1)製作 A3 施工告示<br>(業主提供版面集內容)，並張貼於各出入口明顯處<br>(2)油漆時，須確實將周圍地面、鄰近空間等，以膠膜、塑膠帆布或 PP 版…等包覆，確實做好防護<br>(3)拆除假設工程後周圍地面、鄰近空間等均須清除復原修補 |      |     |                                                                        |
|         |      |                                                                                                                             |      |     |                                                                        |
| 二、施工中查核 |      |                                                                                                                             |      |     |                                                                        |
| 1       | C 型鋼 | (1)C 型鋼 125 型，不鏽鋼，烤漆，灰色，色樣於施工前須送審，經同意後施作<br>(2)長 6 m，6 支                                                                    |      |     | 於驗收時檢附出廠證明                                                             |
| 2       | 五溝清板 | 不鏽鋼，烤漆                                                                                                                      |      |     | (1)凱景 0.5<br>(2)牙白色<br>(3)於驗收時檢附出廠證明<br>(4)施工範圍為投影面積 28 平方公尺，數量面積以現場為主 |
| 3       | 組裝作業 | (1)不鏽鋼，烤漆，含收邊，17m                                                                                                           |      |     | (1)凱景 0.5<br>(2)牙白色                                                    |

|        |      |                                                       |  |  |                                                                |
|--------|------|-------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------|
|        |      | (2)棚頂上方周圍收邊，包住 C 型鋼<br>(3)棚頂下方周圍收邊，不鏽鋼烤漆簷口瓦           |  |  | (3)施工範圍為投影面積28平方公尺，數量面積以現場為主                                   |
| 4      | 清潔作業 | 既有鏽蝕表面鋼刷或水刀除鏽清潔及打磨敲除整理                                |  |  | 施工範圍為投影面積 28 平方公尺，亦含該範圍之鋼結構及基座，數量面積以現場為主                       |
| 5      | 底漆   | (1)一液型鋅粉底漆（冷鍍鋅漆）<br>(2)底漆一底<br>(3)底漆應與底材及面漆之性能與材質互相搭配 |  |  | (1)於驗收時檢附塗料出廠證明<br>(2)施工範圍為投影面積 28 平方公尺，亦含該範圍之鋼結構及基座，數量面積以現場為主 |
| 6      | 面漆   | (1)優麗面漆，二道<br>(2)顏色為 36 號銀灰                           |  |  | (1)於驗收時檢附塗料出廠證明<br>(2)施工範圍為投影面積 28 平方公尺，亦含該範圍之鋼結構及基座，數量面積以現場為主 |
|        |      |                                                       |  |  |                                                                |
| 三、完工驗收 |      |                                                       |  |  |                                                                |
| 1      | 場地復原 | (1)每日清潔並須將廢棄物運離院區<br>(2)施工中工區以外動線清潔                   |  |  |                                                                |

|                 |  |         |       |  |  |
|-----------------|--|---------|-------|--|--|
|                 |  | (3)完工細清 |       |  |  |
|                 |  |         |       |  |  |
| 規劃人員：林沛均        |  |         | 查核人員： |  |  |
| 擬定日期：2026/09/22 |  |         | 查核日期： |  |  |
| 部門主管：黃建華        |  |         | 部門主管： |  |  |

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。