



工程名稱:44 館男女廁維護改善

編號:2026080182

施作地點:44 館

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	晶石板	厚度 4mm			和成或同等品
2	抗倍特搗擺	12mm			富美加
3	雙開拉門氣密門	連動把手、紗窗、出廠證明文件			九州、正新、錦鉉、宇生
4	地磚	防滑係數 ≥ 0.55			
5	廁所設施工程	依據標單設施內容			
6	燈具及插座工程	依據標單設施內容			
7	排氣工程	依據標單設施內容			
二、施工中查核					
1	防護作業	施工區域與動線以夾板防護確實			
2	拆除、打鑿、洗孔、配管、填補作業	1. 男女廁設施整體拆除放置業主指定位置 2. 地面打鑿至結構體、既有舊管線路拆除乾淨 3. 牆面供水、電力管路打溝放置水泥砂漿填補 4. 汙廢水管路洩水坡度確認			
3	防水與地磚作業	1. 水泥砂漿填補調整洩水坡度 2. 彈性水泥與不織布			

		施作確實 3. 試水測試無洩漏 4. 地磚黏貼確實無捧共			
4	電力配置	配電盤固定牢靠、線路直角直線配置、迴路標示明確			
5	安裝作業	導擺、洗手台、小便斗、座式馬桶、排風機、氣密窗、晶石板、門扇安裝與定位牢靠			
三、完工驗收					
1	運轉測試	1. 設施給排水作動正常 2. 照明、插座、排氣風車作動與電壓極性迴路標示明確			
2	廢棄物清運與清潔	1. 廢棄物清運證明 2. 男女廁所細清與動線清潔乾淨			
規劃人員：張惇淇			查核人員：		
擬定日期：2026/09/01			查核日期：		
部門主管：張聰庭			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。