



工程名稱：中創園區給排水系統
B419 實驗廢水桶槽於 B020 室需
接管一樓平面抽水處

編號：2026080171施作地點：中創園區 B020 廢水桶槽

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	一組不銹鋼送水快速接頭管徑為 2 英吋	確認安裝位置及快速接頭			
2	控制線需配置 PVC 隔離電纜線 1.25mm2*4C，且控制線配置需套 PVC(3/4)英吋管路，	確認控制線配置需套 PVC(3/4)英吋管路及電源線路電纜線 1.25mm2*4C			
二、施工中查核					
三、完工驗收					
1	施工完成後需確認所有配管無漏水	需確認所有管路均配管正常無漏水			
2	確認控制開關由一樓控制箱控制時抽水馬達可由該控制開關控制	確認一樓控制開關跟馬達是否依給的 ON 訊號或 OFF 訊號作動			
3	工程廢棄物需清除	確認與施工前相同			
規劃人員： <u>高健維</u>			查核人員：		
擬定日期： <u>2026/09/01</u>			查核日期：		

部門主管：蔡子健	部門主管：
----------	-------

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。