



工程名稱:611-3 空調安裝工程

編號:2026080207

施作地點:六甲院區

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	分離式冷氣	冷房能力:11kw 型號:RAC-110NP / RAS-110NTB			指定位置安裝
2	R32 冷媒被覆雙 盤管	9.52*0.8/ 15.88*0.8(mm)			
3	PVC 電纜(3C)	5.5mm ²			華新麗華/太 平洋
4	PVC IV 電纜	1.25mm*4C			
5	管路吊架	1. 管路、電力用 2. 管路保溫處須保護 不可壓縮保溫材、管 路不可垂落 3. 高程需參考天花板 內設施設備 4. 依現場需求製作安 裝			
二、施工中查核					
1	施工品質查核	依規範與估算表內容 查核			
三、完工驗收					
1	環境清潔與測試	1. 環境需復原至施工 前狀態 2. 須提供測試紀錄			

規劃人員：唐仁良			查核人員：		
擬定日期：2026/09/02			查核日期：		
部門主管：陳淑娟			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。