



工程名稱: 研一館 RF 防水修繕

編號: 2026100067

施作地點: 台南市安南區工業二路

31 號

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	防水材	1. 研一館北側 502B、503 室外牆 5~6 樓鋼構凸沿及外牆板伸縮縫矽利康汰換 2. 面積 8m 長*8 條=64m 長*4cm 寬 3. 矽利康修補-991 道康寧矽利康、中性矽利康、紙膠帶、擦拭布 991 道康寧矽利康			道康寧
2	工資	施工作業工資			
3	吊運作業	60 噸吊車(含指揮手)			
4	整理作業	環境清潔、物料搬運			
5	整理作業	廢棄物清運			
6	五金另料	五金材料			
7	維修作業	維修管理及利潤			
8	維修作業	1. 研一館 1F 104、105 室內牆角及外牆防水施作 2. 防水施作-高壓灌注材、高壓灌注針、丙酮、快乾水泥、PCV 防護布、延伸膠帶			

9	工資	維護工資(分2處內外)			
10	養護作業	現場簡易防護			
11	維修作業	維護施工,機械出車			
12	整理作業	環境清潔.物料搬運			
13	處理作業	廢棄物清運			
14	五金另料	五金材料			
15	維護作業	維護管理及利潤			
16	維修作業	研一館防水施工 1. 研一館東側組合板伸縮縫及玻璃圍幕矽利康施作 2. 組合板伸縮縫面積 10m 長*8=80m 長*4cm 寬 3. 玻璃圍幕面積 10m 長*4=40m 長 4. 矽利康修補-991 道康寧矽利康、中性矽利康、紙膠帶、擦拭布			
17	工資	維護工資			
18	吊運作業	80 噸吊車(含指揮手)			
19	場地清潔整理	環境清潔.物料搬運			
20	整理作業	棄物清運			
21	五金另料	五金材料			

22	維修作業	維修管理及利潤			
23	維修作業	研一館 RF 防水修繕 1. 研一館 RF 東側壓角磚及地板開挖防水施作 2. 面積 10m 長*立面 30cm*平面 60cm 寬 3. PU 防水材 PU--PU 底漆、PU 填縫材、PU 防水材、PU 面漆			
24	工資	維護工資			
25	場地清潔整理	廢棄物袋(約 80 個米袋)			
26	場地清潔整理	太空包			
27	維修作業	壓角磚及水泥復原--磚頭 300 片、水泥、沙、細石子、5cmPS 板			
28	場地清潔整理	環境清潔. 物料搬運			
29	整理作業	廢棄物清運			
30	五金另料	五金材料			
31	維修作業	維修管理及利潤			
32	維修作業	研一館 206 室牆面漏水修繕 防水施作-高壓灌注材 高壓灌注針、丙酮、快乾水泥、PCV 防護布、延伸膠帶			

33	養護作業	環境簡易防護			
34	工資	維護工資			
35	維修作業	維護施工機械出車			
36	油漆作業	牆面補土 雙喜彈性批土 雙喜彈性批土			
37	油漆作業	虹牌 450-4002 大麥白 450-4002			虹牌
38	場地清潔整理	環境清潔. 物料搬運			
39	整理作業	廢棄物清運			
40	五金另料	五金材料			
41	維修作業	維修管理費及利潤			
二、施工中查核					
1	依施工中品質查核	依施工規範及估算表			
三、完工驗收					
1	完工檢驗	依估算表完工後進行驗收			
規劃人員：林正峰			查核人員：		
擬定日期：2026/10/15			查核日期：		
部門主管：陳淑娟			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。