



工程名稱: 太陽能板熱交換循環泵

編號: 2026040190

浦維護保養

施作地點: 悠活館

| 項次              | 查核內容     | 合格標準  | 查核情形  | 合格否 | 備註 |
|-----------------|----------|---|-------|-----|----|
| 一、施工前查核         |          |   |       |     |    |
| 1               | 軸承       | NSK6306ZZ/C3*1<br>NSK6305ZZ/C3*1<br>機械軸封碳鋼 25mm |       |     |    |
| 2               | 電源關閉     | 施工前，泵浦電源關閉                                      |       |     |    |
| 二、施工中查核         |          |   |       |     |    |
| 1               | 安全防護安全防護 | 施工人員需配戴安全帽、手套                                   |       |     |    |
| 三、完工驗收          |          |   |       |     |    |
| 1               | 測試運轉     | 震動值量測 < 2.8mm/s                                 |       |     |    |
| 2               | 環境整理     | 現場環境復原  |       |     |    |
| 規劃人員：陳書庭        |          |   | 查核人員： |     |    |
| 擬定日期：2026/04/30 |          |   | 查核日期： |     |    |
| 部門主管：陳偉豪        |          |   | 部門主管： |     |    |

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。