



工程名稱:30 館超純水設施維護

編號:2026040173

保養

施作地點:30 館

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	活性碳	8x30mesh(椰殼)			HayCarb
2	軟水樹脂	HCRSSN			DuPont
3	過濾器	1 μm × 20"、0.2 μm × 20"			
4	RO 膜	BW30-4040			
二、施工中查核					
1	濾耗材更換作業	濾耗材更換完成，各閥件復歸及管件處無滲水			
三、完工驗收					
1	運轉測試	電阻率高於 15MΩ			
規劃人員：張惇淇			查核人員：		
擬定日期：2026/05/04			查核日期：		
部門主管：張聰庭			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。