



工程名稱:原水抽水站浮動碼頭電力配置

編號:2026080057

施作地點:原水抽水站

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
二、施工中查核					
三、完工驗收					
1	變壓器	3Ø380V//110-190V 施工照片			油浸式變壓器
2	控制箱	750*500*500mm 施工照片			附門把鎖型不銹鋼保護箱
3	控制箱	450*450*120mm 施工照片			不銹鋼戶外防水型電氣明箱,裝置不銹鋼固定腳架 (內置 110V 總電源裝置,接地保護,20A 專用漏電斷路器 4 組插座 4 組)
4	變壓器	380-110/190 施工照片			總電箱新增一次側保護總開關,線路壓接端子配線,變壓器接地保護安全裝置
5	PVC(A 管)	1 吋 施工照片			南亞
6	智慧電錶-多迴路	多迴路電表_PA60 施工照片			玖鼎
7	比流器-CT	PA60_60A(CT Φ10mm, 50mA~60A) 施工照片			玖鼎

規劃人員：吳志偉			查核人員：		
擬定日期：2026/08/19			查核日期：		
部門主管：陳淑娟			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。