



工程名稱:71 館 7 單宿舍 1~4 樓

編號:2026010167

鋁窗氣密更新維護

施作地點:71 館 7 單宿舍

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	隔音窗/氣密窗	宿舍紗窗尺寸: 148*146(cm)、含連動 把手、二拉窗 附紗窗			廠牌:九州、 正新、錦錠 符合標單規格
二、施工中查核					
1	室內防護, 冷氣 功能檢測	家具、地板防塵遮蔽 完妥冷氣確認拆卸前 運轉正常並拍照			1. 宿舍管理員 與住宿同仁需 在場 2. 可允許住宿 同仁同意由宿 舍管理員在場 監督施作
2	氣密窗安裝	氣密窗安裝確實無裂 損未傷及結構牆體, 牆體嵌縫完整填充飽 滿無空洞			
3	氣密窗氣密性	2 級			
4	氣密窗水密性	35 kgf/m ² ~ 50kgf/m ²			
5	氣密窗隔音性	隔音性:30dB ~ 40dB			
三、完工驗收					
1	氣密窗出廠證明	氣密窗出廠證明			
2	氣密窗功能檢查	1. 窗扇推拉開關順暢 無異音、鎖扣緊密 2. 窗框與封口處無滲 漏水			

規劃人員：陳高宏	查核人員：
擬定日期：2026/05/26	查核日期：
部門主管：張聰庭	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。