



工程名稱：中興院區材化所廢氣獨立處理系統年度保養

編號：20260826-1

施作地點：中興院區79/79-1館、中榮3、4廠

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	活性炭(新品)	中國碳素/G-306 4070 活性炭(Ø=3-4mm)			
二、施工中查核					
1	設備用電規定	清洗設備電源端需加裝漏電跳脫裝置。			
2	活性炭作業區域防護	地面需鋪設不透氣塑膠布防護，防止施工中活性炭造成地板污染。			
三、完工驗收					
1	活性炭清運	得標廠商需無償運回製造原廠回收處理。			
2	設備風速量測	廠商須提供各組系統施工前、後風速測量紀錄			
3	活性炭夾及不鏽鋼濾網	SUS 304# 590*295*5mm(依活性炭箱尺寸為主)*24 SUS 304# 590*590*5mm(依活性炭箱尺寸為主)*24			
規劃人員：張昭陽			查核人員：		
擬定日期：2026/08/26			查核日期：		
部門主管：林怡足			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。