



工程名稱:51 館材化所排氣風機

編號:2026050149

節能改善

施作地點:51 館 RF

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	臥式馬達	東元，1HP，4P， IE4 臥式馬達			
2	臥式馬達	東元，2HP，4P， IE4 臥式馬達			
3	臥式馬達	東元，2HP，6P， IE4 臥式馬達			
4	臥式馬達	東元，3HP，4P， IE4 臥式馬達			
二、施工中查核					
1	核對施工範圍及 設備裝配位置確 認	1. 廠牌、規格、數量 須與標單相符 2. 配合工期安排並確 認依施工規範、位置 點施作			
三、完工驗收					
1	功能驗收及環境	1. 測試馬達轉向及抽 風情況正常無異音。 2. 測量運轉電流，不 可高於馬達銘牌標示 電流值。 3. 環境乾淨復原整潔。			

規劃人員：張猷強	查核人員：
擬定日期：2026/05/29	查核日期：
部門主管：陳偉豪	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。