



工程名稱:67 館純水管路支撐架

編號:2026040181

檢修

施作地點:67 館 1F

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	漆料查驗	鋅鉻黃底漆 鋅粉面漆			
二、施工中查核					
1	防護作業	施工地板防護			
2	底漆塗佈作業	1. 鏽蝕部分刮除及清除 2. 粉塵、油垢及刮除鬆動的鏽蝕漆面。再上鋅鉻黃防鏽底漆			
三、完工驗收					
1	防護面漆	面漆表面應平滑流暢不得有垂掛(滴流)、脫皮、起泡、裂紋或明顯刷痕			
2	場域復原	確認防護撤除後，周邊環境恢復施工前之整潔			
規劃人員：吳億德			查核人員：		
擬定日期：2026/05/11			查核日期：		
部門主管：陳偉豪			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。

