



工程名稱:光復院區各館 115 年度

編號:2026080038

消防檢出缺失改善

施作地點:光復院區各館

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	緊急照明燈	LED 嵌頂式-110/220V SH-37E-AF			仙輝、佳登 詳圖面
2	出口標示燈	壁掛型 SH-123CSR			仙輝、佳登
3	避難方向指示燈	壁掛型/單面			仙輝、佳登 7F. 8F. 9F
4	消防水帶	2½" / 20m / 鋁材質 /9 kgf/cm2			彰德興業 / 海龍 含廢棄回收
5	消防水帶	1½" / 15m / 鋁材質 /9 kgf/cm2			彰德興業 / 海龍
6	滅火器	乾粉 / ABC-10 型			光明 / 昱昱 實業 / 一品 / 中日 / 飛 鷹
7	鑄鐵雙瓣式逆止 閥	100A			富山/東光
8	消防閘閥	3" 鑄鐵非升桿式閘閥 (東光)			
9	頂樓閘閥檢查	閘閥可正常開關無異 常漏水			
10	蓄電池	12v1.2AH 蓄電池			
二、施工中查核					
1	五金另料	鑄鐵管修改管材另件			

		/墊片螺絲及其他相關材料			
2	消防感知器	圖面修正			清谷 (含圖面修正)
3	ABC 乾粉滅火器 藥劑性能檢查	10P、失壓重新裝填、 性能檢測			
三、完工驗收					
1	滅火器檢查	壓力於正常錶頭壓力 數值內			(依滅火器上 方標示壓力)
2	消防感知器	清谷人機介面正常顯 示可操作			
3	控制盤修改整理	火災受信總機開關可 正常操作			20、21、22、 26 主機
4	現場環境清潔	現場無相關工程廢棄 物			
規劃人員：林雅堂			查核人員：		
擬定日期：2026/08/21			查核日期：		
部門主管：黃建華			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。