



工程名稱: 115 年 67 館尾氣處理
系統 SCR-L 洗滌塔變頻器維護

編號: 2026080149

施作地點: 67 館 RF

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
二、施工中查核					
三、完工驗收					
1	變頻器查核	富士 MEGA 變頻器 FRN18.5G2S-4J 25HP			
2	試運轉壓力查核	PID 表頭控制變頻器， 必須達到 PID 設定值 2.0KG/平方公分			
3	試運轉電流查核	壓力穩定在 2.0KG 時， 運轉電流不可超過 18A 正負 2A			
規劃人員：劉彥甫			查核人員：		
擬定日期：2026/08/25			查核日期：		
部門主管：陳偉豪			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。