



工程名稱: 中創園區松園宿舍及一期
宿舍分離式冷氣汰舊更新

編號: 2026090094

施作地點: 中創園區松園宿舍及一期

宿舍

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	分離式冷氣	室內機: RAC-28YP 室外機: RAS-28YSP 冷氣能力: 2.8KW 冷媒: R32 電源: 1Φ220V-60HZ 共 36 台 冷氣出廠: 2026 年			日立頂級變頻 冷暖室內外機 1. 日立頂級變 頻冷暖室內外 機, 含施工費 2. 含銅管汰換 及電源控制線 路汰換(5m) 3. 需做防護措 施 4. 需將舊機拆 除至業主指定 位置
2	R32 冷媒被覆雙 盤管	6.35*0.8/ 9.52*0.8(mm)			2 分 3 分, 日 本 TOYO
3	不鏽鋼腳架	室外機不鏽鋼腳架, 每組 2 片不鏽鋼固定 架含不鏽鋼螺絲			SUS304
二、施工中查核					
1	室內外機熱交換 器安裝	底座安裝是否牢固			
2	排水管路	確認洩水坡度、裝設 位置			
三、完工驗收					
1	主機功能測試	測試冷氣及暖氣溫度 調整功能是否正常			
2	排水功能測試	確認排水順暢			

3	保溫銅管	確認銅管外是否有包 覆保溫白色膠布			
4	環境整理	廢棄物是否清除			
規劃人員：高健維			查核人員：		
擬定日期：2026/09/17			查核日期：		
部門主管：蔡子健			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。