



工程名稱:31館外棚頂維護工程

編號:2026070101

施作地點:光復院區31館外

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	防護作業	(1)製作 A3 施工告示 (業主提供版面集內容)，並張貼於各出入口明顯處 (2)油漆時，須確實將周圍地面、鄰近空間等，以膠膜、塑膠帆布或 PP 版…等包覆，確實做好防護 (3)拆除假設工程後周圍地面、鄰近空間等均須清除復原修補			
二、施工中查核					
1	C 型鋼	(1)C 型鋼 125 型，不鏽鋼，烤漆，灰色，色樣於施工前須送審，經同意後施作 (2)長 12.4 m，6 支			於驗收時檢附出廠證明
2	五溝清板	不鏽鋼，烤漆			(1)凱景 0.5 (2)牙白色 (3)於驗收時檢附出廠證明 (4)施工範圍為投影面積57平方公尺，數量面積以現場為主
3	組裝作業	(1)不鏽鋼，烤漆，含收邊，23.5m			(1)凱景 0.5 (2)牙白色

		(2)棚頂上方周圍收邊，包住 C 型鋼 (3)棚頂下方周圍收邊，不鏽鋼烤漆簷口瓦			(3)施工範圍為投影面積57平方公尺，數量面積以現場為主
4	清潔作業	既有鏽蝕表面鋼刷或水刀除鏽清潔及打磨敲除整理			施工範圍為投影面積 57 平方公尺，亦含該範圍之鋼結構及基座，數量面積以現場為主
5	底漆	(1)一液型鋅粉底漆（冷鍍鋅漆） (2)底漆一底 (3)底漆應與底材及面漆之性能與材質互相搭配			(1)於驗收時檢附塗料出廠證明 (2)施工範圍為投影面積 57 平方公尺，亦含該範圍之鋼結構及基座，數量面積以現場為主
6	面漆	(1)優麗面漆，二道 (2)顏色為 36 號銀灰			(1)於驗收時檢附塗料出廠證明 (2)施工範圍為投影面積 57 平方公尺，亦含該範圍之鋼結構及基座，數量面積以現場為主
三、完工驗收					
1	場地復原	(1)每日清潔並須將廢棄物運離院區 (2)施工中工區以外動線清潔			

		(3)完工細清			
規劃人員：林沛均			查核人員：		
擬定日期：2026/09/22			查核日期：		
部門主管：黃建華			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。