



工程名稱:研二館電梯性能改善

編號:2026100022

(第一期改善工程)

施作地點:南創園區研二館

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	開工報告書	開工前提供報告書面			
2	工程保險文件	開工前檢複保險文件			
3	編碼器	馬達編碼器 822S 系列			富士達
4	控制盤組立	FP-17 微變頻變壓控制盤 IDU412-023-4			富士達
5	設定作業	N100 群管理 N100 系列			富士達 #1 電梯完成以後預留給#2 共用
6	地震感知器	S 波地震感知器 DT-2403 系列			富士達 1. 含軟體 2. 傳達速度 4 km/sec, 3. #1 電梯完成以後預留給#2 共用
7	變壓器	照明變壓器, AC 220V-110V TW820AM01			富士達
8	監控軟體	遠端監控系統 6524AMJW001-D			富士達
9	安裝作業	緊急聯絡對講機 MT-610			富士達
10	安裝作業	乘場抬頭指示器, 材質: 髮紋不鏽鋼 HIN-BHT11			富士達
11	安裝作業	乘場叫車面板, 材質: 髮紋不鏽鋼 HB-BHT11			富士達
12	安裝作業	無障礙梯乘場叫車面			富士達

		板，材質：髮紋不鏽鋼 HB-BHT11			
13	安裝作業	超載荷重感知器 0845AA 系列			富士達
14	安裝作業	車廂上控制盤及保養 操作盤 6524ABDW 系列			富士達
15	安裝作業	開關門控制組及變頻 馬達 DCL-34			富士達
16	安裝作業	內門多光軸光電管， 無段式光幕，光軸數 /光束數:40/194 LCA-4010 系列			富士達
17	安裝作業	車廂主操作盤，材質： 髮紋不鏽鋼 COB-BHT01			富士達 1. 點字標示需 要符合相關法 令設置 2. 材質:髮紋 不鏽鋼
18	安裝作業	無障礙車廂操作盤， 材質：髮紋不鏽鋼 COB-BT21			富士達 1. 點字標示需 要符合相關法 令設置 2. 材質:髮紋 不鏽鋼
19	安裝作業	樓層近階極限機坑安 全開關 Y6148AB 系列			富士達
20	活動電纜	0.75SQ/24c*2 條 0.75SQ/20c*1 條 TVVBG CAT6/8c*1 條			
21	固定電纜	1. 2SQ/11C*1 條 0.75SQ/11C*1 條 0.75SQ/19C*4 條			

		1. 2SQ/2P*2 條			
22	編碼器	馬達編碼器 822S 系列			富士達
23	控制盤組立	FP-17 微變頻變壓控制盤，ZEXIA, IDU412-039-4 IDU412-039-4			富士達
24	地震感知器	S 波地震感知器，型式：DT-2403 系列 DT-2403 系列			富士達 1. 含軟體 2. 傳達速度 4 km/sec,
25	變壓器	照明變壓器，型式：TW820AM01，AC 220V-110V TW820AM01			富士達
26	監控軟體	遠端監控系統，型式：6524AMJW001-D 6524AMJW001-D			富士達
27	安裝作業	緊急聯絡對講機，型式：MT-610 MT-610			富士達
28	安裝作業	乘場叫車面板，材質：髮紋不鏽鋼，型式：HB-BHT11 HB-BHT11			富士達 1. 材質:髮紋不鏽鋼 2. 含顯示器
29	安裝作業	超載荷重感知器，型式：0845AA 系列 0845AA 系列			富士達
30	安裝作業	車廂上控制盤及保養操作盤，型式：6524ABDW 系列 6524ABDW 系列			富士達
31	安裝作業	開關門控制組及變頻馬達，型式：DCL-34			富士達

		DCL-34			
32	安裝作業	內門多光軸光電管， 型式：LCA-4010 系列， 無段式光幕，光軸數 /光束數:40/194 LCA-4010 系列			富士達
33	安裝作業	車廂入口門柱更新， 材質：髮紋不鏽鋼			含車廂操作盤
34	安裝作業	樓層近階極限機坑安 全開關，型式： Y6148AB 系列 Y6148AB 系列			富士達
35	活動電纜	" 0.75SQ/24c*2 條 0.75SQ/20c*1 條 TVVBG CAT6/8c*1 條			
36	固定電纜	0.75SQ/11C*1 條 0.75SQ/19C*4 條 1.2SQ/2P*2 條			
二、施工中查核					
1	施工計劃書	依照石工計畫期程施 工			
2	施工中品質查核	依施工規範及估算表 進行			
三、完工驗收					
1	完工檢驗	依估算表完工後進行 驗收			
2	完工報告書	依照合約申報完工			
3	保固書	驗收後提供 24 個月保 固證明書			

規劃人員：王偉吉	查核人員：
擬定日期：2026/10/12	查核日期：
部門主管：陳淑娟	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。