



工程名稱:77 館 534 室空間整修

編號:2026060049

施作地點:77 館 534 室

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	矽酸鈣板天花板	603×603mm			天闊
2	玻璃纖維吸音板	厚度:25mm			
3	防銹底漆	既有鋼構鐵件除鏽銹 鉻黃底漆			虹牌
4	矽利康	道康寧 791			
二、施工中查核					
1	矽酸鈣板	厚度:9mm			日本麗仕
2	水性室內漆	牆面 AB 膠批土面刷竹 炭乳膠漆二道			得利
3	環氧樹脂地坪	3mm			
4	美耐板貼皮門	120*210cm 含視窗(尺 寸同走道)			
三、完工驗收					
1	矽酸鈣板天花	目視整齊平整 外觀正 常無缺損			
2	矽酸鈣板牆面	目視均勻平整			
3	3mm 環氧樹脂地 坪	目視整齊平整 外觀正 常無缺損			

4	場地清潔整理	工區完工清潔 整齊乾淨	現場		
規劃人員：陳蜀治			查核人員：		
擬定日期：2026/07/31			查核日期：		
部門主管：張聰庭			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。