



工程名稱: B棟酸鹼排主風管修繕

編號: 2026040007

施作地點: 沙崙場域

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	PP風管	16"			金呈益 SEMIPLASTIC 、展鋒同等品 可採用
2	PP風管	14"			金呈益 SEMIPLASTIC 、展鋒同等品 可採用
3	PP風管	8"			金呈益 SEMIPLASTIC 、展鋒同等品 可採用
二、施工中查核					
1	工具箱會議	1. 申請系統中斷確認 2. 確定排氣系統停電 後施作			
三、完工驗收					
1	氣密性檢查	1. 系統運轉下無漏氣 聲或異常震動 2. 接合處以目視/手 感/簡易測漏確認無 洩漏 3. 必要時以煙測或測 漏儀進行檢查(依需 求)			
2	完工資料	1. 修繕位置與範圍紀 錄(含照片) 2. 測試紀錄(負壓/			

		風量) 3. 完工確認單或驗收 紀錄			
規劃人員：蘇建宇			查核人員：		
擬定日期：2026/04/24			查核日期：		
部門主管：陳裕欽			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。