



工程名稱: 恆溫散熱調節模組配置

編號: 2026080044

施作地點: 六甲院區

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	散熱模組	測試機台用散熱_室內 熱交換模組 符合 8.1KW RAS- 81NJP1 使用組裝 單相 220V 重量小於 20KG 尺寸符合實驗空間佈 排 1200*450 轉速風速配合實驗室 調整			
2	散熱模組	測試機台用散熱_室外 散熱模組 符合 8.1KW RAC- 81JP 使用組裝 單相 220V 重量小於 65KG 尺寸符合實驗空間佈 排 1400*1100 掛裝位置依現場實際 測試需求			
3	轉動模組	熱交換送風馬達模組 單相 220V 貫流扇連軸可拆型			
4	轉動模組	熱傳媒介循環泵送模 組 符合 8.1KW RAC- 81JP 使用組裝 單相 220V			

5	電控模組	操作遙控模組 符合 8.1KW RAC- 81JP 使用組裝 單相 220V			
6	控制電源配置	散熱模組電源含聯絡 線 5.5mm2*3C*40M 1.25mm2*4C*50M			
7	固定架製作	不鏽鋼 304			
8	溫度控制器	熱交換模組用溫濕度 自動控制器 PAM 直流控制 邏輯控制加卸載最大 功率 1.9KWCOP 須高於 6 預留 RS-485 遠端功能			
9	排水管路配置	自動排水裝置 符合現場裝配與水量 需求 符合排水器使用抗菌 排水軟管			
二、施工中查核					
1	施工品質查核	依估算表內容與規 範內容進行查核			
三、完工驗收					
1	場地復原與測試	1. 場地須復原至施工 前狀態 2. 完工依業主需求檢			

		附測試紀錄			
規劃人員：唐仁良			查核人員：		
擬定日期：2026/09/19			查核日期：		
部門主管：陳淑娟			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。