工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

查核/驗收表

工程名稱:51 館 422 外氣空調箱天花板回風風管修改工程　　編號:2026100146

施作地點:51 館 422

項次	查 核 內 容	合 格 標 準	查 核 情 形	合格否	備　註
一、施工前查核					
二、施工中查核					
1	切割作業	方形風管切割 方形風管切口平整度與尺寸銜接。 1. 切割面平直無凹凸無劇烈毛邊。 2. 接口尺寸與空調箱回風口精確吻合。			
2	風管吊架修改與調整	風管懸吊結構穩定性與間距。			
3	保溫包覆施工	原有風管切除後發泡板材包覆。 1. 發泡保溫板完整包覆，接縫處緊密黏合。 2. 防潮鋁箔貼實，無風管外露或結露滴水。			
三、完工驗收					
1	功能測試	1. 吊架間距符合規範（1.5- 2.0m）。 2. 風管水平無下垂、無異常晃動。 3. 發泡保溫板完整包覆，接縫處緊密黏合。			

		4. 防潮鋁箔貼實，無風管外露或結露滴水。			
2	環境清潔與復原	施工區域回復施工前潔淨狀態。			

規劃人員：曾仁鴻	查核人員：
擬定日期：2026/10/30	查核日期：
部門主管：陳偉豪	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。