工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

查核/驗收表

工程名稱:6 單宿舍自來水供水壓力不足調整配置　　編號:2026110149

施作地點:6 單宿舍

項次	查 核 內 容	合 格 標 準	查 核 情 形	合格否	備　註
一、施工前查核					
1	臥式馬達	110V　1HP 葛蘭富			
2	泵浦	揚程 39M　流量 83(1/m)			
3	PVC 管與管件	2"PVC 管 (4M) 1"PVC 管 (4M) PVC 管件			南亞
4	基座與護罩	馬達基座製作安裝 馬達護罩(SUS 304#)			
二、施工中查核					
三、完工驗收					
1	功能測試	泵浦加壓運轉供水正常 無滲漏水			

規劃人員：陳高宏	查核人員：
擬定日期：2026/11/24	查核日期：
部門主管：張聰庭	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。