工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

查核/驗收表

工程名稱:77 館 3~4F 中庭走道鋁窗隔熱紙安裝維護　　編號:2026110181

施作地點:77 館

項次	查 核 內 容	合 格 標 準	查 核 情 形	合格否	備　註
一、施工前查核					
1	隔熱紙	1.透光度（VLT） 30%±5% 2.紅外線隔絕(IRR) 97.5% 以上 3.紫外線隔絕(UVR) 99.5%　以上			廠牌:FSK、JEC 、捷能 需檢附第三方公正單位性能檢驗報告
二、施工中查核					
1	隔熱紙安裝作業	施工規範標準			
三、完工驗收					
1	鋁窗隔熱紙	目視整齊平整 外觀正常無缺損			檢附出廠證明
2	場地清潔整理	施工區域周遭環境清潔及復原			

規劃人員：陳蜀治	查核人員：
擬定日期：2026/11/25	查核日期：
部門主管：張聰庭	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。