工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

查核/驗收表

工程名稱:院區人行步道路口改善　　編號:2026100115

施作地點:戶外

項次	查 核 內 容	合 格 標 準	查 核 情 形	合格否	備　註
一、施工前查核					
1	放樣作業	路廊長寬放樣水線固定 短邊斜率 1.約1%洩水坡度; 長邊斜率循道路坡度 2.路緣石放樣拉線：排列時拉設水線放樣，無高低歪曲現象			
二、施工中查核					
1	切割作業	打除與保留區銜接處水刀切溝，切口平整，無鋸齒狀或大碎裂			
2	打除作業	原步道磚、抿石子、舊暗溝及路緣石打除;載運清除處理完成			
3	路緣石	路緣石緣石高 22-27cm, 長 60-100cm, 寬 15-20cm ； 配合原有路緣高度			尚美/羅德/天久 送審
4	水溝蓋	1.新設熱浸鍍鋅細目止滑格柵板 30*60cm*3 個及 60*60cm*3 個 。 2.溝蓋格柵板兩邊焊接 th × 6 mm 鍍鋅加強扁鋼。 3.CNC 止滑處理：車溝深度大於 4 mm。			

5	高壓混凝土平板磚	1.規格為 15*60cm、30x60cm 及 30x30cm；厚度 6cm。 2.步道磚排列填縫：排列磚縫寬度<0.5cm，鋪設後以細砂填縫、壓實掃淨。			尚美/羅德/天九 送審
三、完工驗收					
1	清潔作業	環境清潔,施工期間及竣工查驗之(砂、土、水泥)地面清洗完成			
2	無障礙坡道	1.坡度符合建築物無障礙設施設計規範1:12。 2.轉角扇型切割：轉角處須依扇型手工加工切割排磚，接縫處小於 1cm。			
3	復原作業	1.水、電、氣管線、路緣石、溝蓋、截水溝、道路標線等周邊銜接介面完成復原。 2.標線內容含:路緣之紅線、黃、白線依原位置原樣復原畫設。			

規劃人員：林俊瑋	查核人員：
擬定日期：2026/10/22	查核日期：

部門主管：陳偉豪	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。