工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

查核/驗收表

工程名稱:人行步道改善工程		表單編號 施作地點: 中興院區東大門內側及 8p 入口			
項次	查 核 內 容	合 格 標 準	查 核 情 形	合格否	備　註
一、施工前查核					
1	施工範圍及位置確認	依核定施工範圍確認東大門及 8P 改善位置、施作面積與高程，並完成現場放樣。		□合格 □不合格	
2	材料規格確認	花崗石踏板規格 30×30×3cm，表面採荔枝面防滑處理；材料無破損、裂縫及明顯色差。		□合格 □不合格	
3	施工安全及交通維持	完成施工區域圍設、警示標誌及臨時通行動線規劃，避免施工期間人車衝突。		□合格 □不合格	
二、施工中查核					
1	既有鋪面整平及基底處理	依現場需求完成開挖、整平、豆石及客土回填，基底穩固、無鬆軟及明顯沉陷。		□合格 □不合格	
2	花崗石踏板鋪設	踏板依規劃位置及間距鋪設，鋪面穩固、無翹動，接縫整齊，並與周邊鋪面順接。		□合格 □不合格	
3	8P 機車道及步道改善	依規劃完成 RC 地坪及周邊步道改善，確認地坪平整、排水順暢，並維持人車通行安全。		□合格 □不合格	
三、完工驗收					
1	鋪面品質及通行安全	踏板無破損、鬆動及明顯高低差；RC 地坪無明顯裂縫、		□合格 □不合格	

		積水，整體動線平順且無絆倒風險。			
2	完工數量及環境復原	依契約及實際施作數量核對，完成施工廢棄物清運、周邊環境復原及完工照片紀錄。		□合格 □不合格	
規劃人員：蔡怡安			查核人員：		
規劃日期：2026-11-05			查核日期：		
部門主管：林嵐清			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。

14P0301-F-04-V.3