工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

查核/驗收表

工程名稱:研三館 RF 漏水修繕　　編號:2026110169

施作地點:台南市安南區工業二路 31 號

項次	查 核 內 容	合 格 標 準	查 核 情 形	合格否	備　註
一、施工前查核					
1	維修作業	研三館 9F 走道 903 室~905 室天花板(3 處)漏水管周邊漏水修繕工資			
2	拆除作業	米袋(約 20 個)			
3	防水材	PU--PU 底漆、PU 填縫材、PU 防水材、PU 面漆(3 處)			
4	修補作業	水泥復原--水泥、沙			
5	整理作業	環境清潔.物料搬運與廢棄物清運			
6	工資	研三館 9F 走道 908 室下水管周邊漏水(2 處)修繕 工資			
7	拆除作業	米袋(約 20 個)			
8	防水材	PU--PU 底漆、PU 填縫材、PU 防水材、PU 面漆			
9	修補作業	水泥復原--水泥、沙			
10	整理作業	環境清潔.物料搬運與廢棄物清運			

11	工資	研三館屋頂屋凸上面伸縮縫矽利康修補面積 10m 長 工資			
12	防水材	矽利康修補-991 道康寧矽利康、紙膠帶、回收擦拭布 長度:10M			
13	整理作業	環境清潔.物料搬運與廢棄物清運			
14	五金另料	五金材料			
15	處理作業	處理管理及利潤			
二、施工中查核					
1	依施工中品質查核	依施工規範及估算表			
三、完工驗收					
1	完工檢驗	依估算表完工後進行驗收			

規劃人員：林正峰	查核人員：
擬定日期：2026/11/23	查核日期：
部門主管：陳淑娟	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。