工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

查核/驗收表

工程名稱:光復院區 14 館 103 及 201 室排氣櫃移位裝配　　編號:2026110157

施作地點:14 館

項次	查 核 內 容	合 格 標 準	查 核 情 形	合格否	備　註
一、施工前查核					
1	實驗週邊既有設施拆除	排氣櫃 1750 型			
2	實驗週邊既有設施拆除	排氣櫃 1800 型			
二、施工中查核					
1	施工現場	確認設備斷電停機。			
三、完工驗收					
1	完成檢查	1.檢查牢固性及銜接有無密合。 2.量測確認排氣風量有無 0.3~0.5m/s 含以上。			
2	施工現場環境	現場雜物確實清潔完成。			

規劃人員：林圳星	查核人員：
擬定日期：2026/11/23	查核日期：
部門主管：黃建華	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。