工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

查核/驗收表

工程名稱:委託沙崙場域 B 棟 118 室環境建置及室裝申請　　編號:2026100129

施作地點:沙崙場域 B 棟 118 室

項次	查 核 內 容	合 格 標 準	查 核 情 形	合格否	備　註
一、施工前查核					
1	岩棉金屬庫板	厚度:50mm/防火一小時/雙面烤漆(色樣送審，經業主確認後方可施作)/H4.2M			色樣送審，經業主確認後方可施作/須檢附防火一小時材料證明
2	規費	1.室內裝修申請查核審查規費 2.室內裝修竣工查驗審查規費			收據開立建築師
二、施工中查核					
1	搬運作業	快速捲門搬運			業主指定地點
2	室內裝修圖說審查	1.符合本院規範書要求 2.室內裝修圖審送審 3.建築師簽證費 4.取得室內裝修圖審施工許可函			室內裝修區域B118室，面積合計：88.6㎡
3	消防圖說審查	1.符合本院規範書要求 2.合格的消防安全設備設計人簽證 3.消防局圖審(消防局掛件資料制作、消防圖面設計、資料會整、消防局掛件審圖、消防設備師簽證、跑件完成) 4.相關文件資料製作(消防監造計畫書、施工中防護計畫書等)			室內裝修區域B118室，面積合計：88.6㎡

		5.取得消防圖審核准函			
三、完工驗收					
1	岩棉金屬庫板組裝	結構穩固，表面平整，無髒汙破損刮痕			
2	室內裝修竣工查驗	1.符合本案規範書要求 2.取得室內裝修合格證明 3.交付室裝核准文件、竣工圖等(含消防)紙本及掃描檔(PDF)、CAD 圖檔光碟			室裝審查通過憑核准文件+協助查驗及完成後資料點交之切結書
3	消防竣工查驗	1.符合本案規範書要求 2.完工系統測試及拍照、製作測試報告書、消防竣工技師簽證、勘驗掛件文書作業、配合消防單位現場查驗 3.取得消防竣工核可函			
4	空汙費代墊款	1.依環保局計算 2.依發票或收據等單據核銷			
5	場地清潔整理	運送動線及施作環境周邊清潔整理			

規劃人員：杜雅雯	查核人員：
擬定日期：2026/10/27	查核日期：

部門主管：陳裕欽	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。