工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

查核/驗收表

工程名稱:檢查 PLC 緊急電源(UPS)供電安全及維護　　編號:2026110037

施作地點:光明新村

項次	查 核 內 容	合 格 標 準	查 核 情 形	合格否	備　註
一、施工前查核					
1	檢查作業	UPS 主機外觀、安裝固定及周邊環境檢查。			
二、施工中查核					
1	檢查作業	UPS 輸入、輸出電源及配線端子安全檢查			
2	檢查作業	電池組外觀、電壓、接線檢測			
3	檢查作業	UPS 充電、放電及電池備援功能測試切換正常			
三、完工驗收					
1	檢查作業	UPS 旁路切換、停電備援及復電恢復功能測試(電源 110+-10%)			

規劃人員：黃汎麒	查核人員：
擬定日期：2026/11/05	查核日期：
部門主管：黃建華	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。