工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

查核/驗收表

工程名稱:5 單宿舍 3 樓廁所馬桶堵塞管路汰換　　編號:2026110150

施作地點:5 單宿舍

項次	查 核 內 容	合 格 標 準	查 核 情 形	合格否	備　註
一、施工前查核					
1	橘色塑膠管	衛生下水道(污水)4" 橘色塑膠管 3 支 衛生下水道(污水)2" 橘色塑膠管 1 支			
2	管路固定	PVC 汙水橘管固定			
3	管路疏通	汙水管路疏通清洗			
二、施工中查核					
1	馬桶 拆除/復原	馬桶固定穩固，周邊磁磚平整			
三、完工驗收					
1	衛浴設施功能測試	廁所馬桶汙水管路疏通無堵塞			

規劃人員：陳高宏	查核人員：
擬定日期：2026/11/24	查核日期：
部門主管：張聰庭	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。